

За період дії програми для впровадження енергоефективних заходів планується витратити 846 127,8 тис. грн., у тому числі у 2017 році 441475,1 тис. грн., із бюджетів різних рівнів передбачено:

- обласний бюджет – 89360,0 тис. грн.,
- районні, міські – 5468,3 тис. грн.
- сільські, селищні – 595,0 тис. грн.,
- кошти підприємств та інші джерела фінансування – 346051,8 тис. грн.

За 2017 рік по Програмі з обласного бюджету профінансовано 43652,43 тис. грн., на заходи з енергозбереження у будівлях соціальної сфери, що в свою чергу надасть економію паливно-енергетичних ресурсів на 18 %.

Програмою профінансовано 224 видів енергозберігаючих робіт (заміна вікон, покрівлі, дверей, реконструкція зовнішнього освітлення та опалювальної системи на енергоощадне, ремонт тепломереж у будівлях, капітальний ремонт котелень, будівництво котелень, заходи з утеплення, виготовлення ПКД та інші заходи) із них профінансовано 176 об'єктів (відсоток виконання програми складає 48,3%).

Програмою передбачено фінансування 224 видів енергозберігаючих робіт (заміна вікон, покрівлі, дверей, реконструкція зовнішнього освітлення та опалювальної системи на енергоощадне, ремонт тепломереж у будівлях, капітальний ремонт котелень, будівництво котелень, заходи з утеплення, виготовлення ПКД та інші заходи) із них профінансовано 176 об'єктів (відсоток виконання програми складає 48,2%).

Проведено роботи (повністю або частково), а саме:

- капітальний ремонт, реконструкція покрівлі у 14 житлових будинках;
- капітальний ремонт покрівлі у 3 бюджетних установах;
- капітальний ремонт у 6 житлових будинків;
- капітальний ремонт 37 бюджетних установ;
- заміна вікон та дверей у 43 житлових будинках;
- заміна вікон та дверей у 37 бюджетних установах;
- реконструкція котельні, опалювальної системи у 6 бюджетних установах;
- капітальний ремонт, реконструкція вуличного освітлення (в тому числі виготовлення ПКД) у 30 населених пунктах.

Перелік робіт та об'єктів, видатки по яким здійснювалися по Програмі:
об'єкти, на яких відсоток виконання робіт склав 90-100%:

- капітальний ремонт у під'їздах та міжповерхових клітинах у 8 будинках м. Чорноморськ, 100% виконання робіт;
- реконструкція покрівлі та термомодернізація будівлі, Татарбунарський район, 100% виконання;
- виготовлення 13 ПКД на реконструкцію вуличного освітлення, м. Білгород-Дністровський, 100% виконання;
- модернізація системи вуличного освітлення, м. Подільськ, 100% виконання;
- реконструкція котельні та теплової схеми опалення, Березівський район, 100% виконання;
- капітальний ремонт ЗОШ, Кілійський район, 100% виконання;
- заміна вікон, Ізмаїльський район, 100% виконання;
- капітальний ремонт вуличного освітлення трьох населених пунктів, Ширяївський район, 100% виконання;
- капітальний ремонт тепломережі приміщення та заміна вікон, Миколаївський район, 100% виконання;
- капітальний ремонт загальноосвітньої школи, м. Білгород-Дністровський, 99% виконання;
- реконструкція ліній електромереж, освітлення вулиць та заміна вікон та дверей, Ренійський район, 99% виконання;

- капітальний ремонт котельні, Великомихайлівський район, 99% виконання;
 - капітальний ремонт 7 багатоповерхових будинків, Біляївський район, 99% виконання;
 - капітальний ремонт школи, м.Березівка,99% відсотків;
 - капітальний ремонт школи, м. Іванівка, 99% відсотків;
 - капітальний ремонт 7 багатоповерхових будинків Овідіопольського району, 99 % виконання;
 - виготовлення та реконструкція системи освітлення КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць», 99% виконання%
 - капітальний ремонт 2 житлових будинків, м. Ізмаїл, виконання робіт 98 %;
 - капітальний ремонт 6 навчальних закладів, м. Арциз, 98% виконання;
 - капітальний ремонт 10 багатоквартирних будинків, Біляївський район, 98% виконання;
 - капітальний ремонт школи, Біляївський район 98% виконання;
 - заміна вікон, Захарівський район, 98% виконання;
 - капітальний ремонт 8 НВК та 3 лікарень Тарутинського району, 98% виконання;
 - капітальний ремонт теплової мережі та зовнішніх тепломереж, м. Подільськ, , виконання робіт 97 %;
 - виготовлення 2 ПКД на реконструкцію Іллінського будинку культури та Виготянської амбулаторії, Біляївський район, 97% виконання;
 - капітальний ремонт 4 ЗОШ та 2 НВК, Ізмаїльський район, 96% виконання.
- об'єкти, на яких відсоток виконання робіт склав 50-80%:*
- капітальний ремонт 3 медичних закладів Тарутинського району, 80% виконання;
 - капітальний ремонт житлового будинку, Біляївський район, 80% виконання;
 - капітальний ремонт амбулаторії, Миколаївський район, 75% виконання;
 - капітальний ремонт 3 житлових будинків, м. Ізмаїл, 67 % виконання.
- об'єкти, на яких відсоток виконання робіт склав до 50%:*
- капітальний ремонт , Подільський район, 48% виконання робіт;
 - капітальний ремонт вуличного освітлення Ренійського району, 48% виконання;
 - капітальний ремонт фасаду, м. Подільськ, 42% виконання робіт;
 - реконструкція даху житлового будинку, м. Кодима, 30% виконання робіт;
 - капітальний ремонт дитячого закладу, м. Одеса, 24% виконання робіт;
 - капітальний ремонт 6 житлових будинків, м. Ізмаїл, 30% виконання робіт ;
 - капітальний ремонт покрівлі, м. Чорноморськ, 30% виконання робіт ;
 - заміна вікон та дверей у 11 будинках, м. Чорноморськ, 30% виконання робіт ;
 - капітальний ремонт 7 дитячих та навчальних закладах Ізмаїльського району, 30% виконання;
 - капітальний ремонт школи Подільського району, 16 % виконання;
 - капітальний ремонт 11 навчально-виховних комплексів Тарутинського району, 30% виконання;
 - капітальний ремонт дитячого навчального закладу Татарбунарського району, 30% виконання;
 - капітальний ремонт навчально-виховного комплексу Захарівського району, 30% виконання;
 - капітальний ремонт школи Татарбунарського району, 29% виконання;
 - капітальний ремонт ЗОШ, Білгород-Дністровський район, 29% виконання.

Виконуючий обов'язки
директора Департаменту



А.В. Мартирисян

Шпуняр Марина Василівна 32-79-22
Богуш Ганна Андріївна 32-87-04